

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΥΠΟΕΡΓΟ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜ.ΔΑΠ.ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Παρατηρήσεις ως προς την υλοποίηση
1	5033681	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	1	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	27/9/2019	450.000,00	Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης Ομαλή εξέλιξη: εκτεταμένοι καθαρισμοί, διαλογή in situ υλικού δόμησης (ποσοστό προόδου φυσικού αντικ. ~5%)
2	5033752	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	27/9/2019	250.000,00	Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης Ομαλή εξέλιξη: Καθαρισμοί λιθοδομών στο άνω τμήμα τους και παράλληλες εργασίες συντήρησης λιθοδομών (ποσοστό προόδου φυσικού αντικειμ. ~12%)
3	5034501	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ	1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	27/9/2019	200.000,00	Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης Ομαλή εξέλιξη: ανασκαφικές εργασίες στο 40% του περιβάλλοντος χώρου και μερικές στο εσωτερικό του πύργου (ποσοστό προόδου φυσικού αντικ. ~5%)
4	5034532	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ	1	Αρχαιολογικές έρευνες, τεκμηρίωση, στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Διόλκου	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ)	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	27/9/2019	467.100,00	Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης. Συναρτάται από την πρόοδο του 3ου υποέργου Ομαλή εξέλιξη: σε εξέλιξη, καθαρισμοί /αποχλωματώσεις με ανασκαφική μέθοδο της διόλκου, αεροφωτογράφιση-αποτύπωση του μνημείου, εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης νεώτερων κατασκευών. (ποσοστό προόδου φυσικού αντικ. ~5%)
	5034532	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ	2	Ενάλιες Αρχαιολογικές Εργασίες στο πλαίσιο του Υποέργου 3	ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	27/9/2019	212.000,00	Συναρτάται από την πρόοδο του 3ου υποέργου Εκδοση ΥΑ Αυτεπιστασίας. Η έναρξη υλοποίησης του φ.α. θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την έναρξη υλοποίησης του 3ου υποέργου

0,00

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	A/A ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΥΠΟΕΡΓΟ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜ.ΔΑΠ.ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Παρατηρήσεις ως προς την υλοποίηση
	5034532	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ	3	Προστασία Όδευσης Αρχαίου Διολκού	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	9/3/2020	2.331.200,00	Επιτάχυνση διαδικασιών δημοπράτησης Οριστικοποίηση τευχών δημοπράτησης από ΔΤΥ ΠΕ Κορινθίας. Αναμένεται έως 18/05: ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.
5	5034781	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΙΔΕΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	1	Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Απιδέας, Δήμου Ευρώτα Λακωνίας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	7/2/2020	1.035.400,00	Ομαλή εξέλιξη δημοπράτησης Διαδικασίες διαγωνισμού: Στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η απόφαση κατακύρωσης προσδιορίζεται έως τέλος Ιουνίου 2020.
6	5034824	Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους	1	Διαχείριση ευπαθών και βαρέων εκθεμάτων αρχαιολογικού Μουσείου Άργους	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	20/5/2019	71.598,01	ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ανάθεση σύμβασης Αναμένεται η δημοσίευση συνοπτικού διαγωνισμού έως 30/05. Η Σύμβαση προσδιορίζεται έως 30/06. Η μεταφορά των εκθεμάτων αναμένεται (και είναι αναγκαίο) να ολοκληρωθεί έως 30/09/2020.
	5034824	Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους	2	Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	28/1/2020	4.820.401,99	Επιτάχυνση διαδικασιών δημοπράτησης Λόγω των μέτρων για την μη διάδοση covid-19, υπάρχει καθυστέρηση στην διαδικασία διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός είναι στο στάδιο πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Η σύμβαση εκτιμάται ότι θα υπογραφεί έως 30/08/20.
	5034824	Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους	3	Σύνδεση του κτιρίου με Ο.Κ.Ω.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.	20/1/2022	100.000,00	Η Σύνδεση με τα δίκτυα ΟΚΩ θα γίνει με την ολοκλήρωση του Υποέργου 2
	5034824	Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους	4	Έλεγχος εργασιών δόμησης του έργου: "Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες εκσυγχρονισμού Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους"	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	6/1/2020	8.000,00	Ο έλεγχος δόμησης θα γίνει με την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Υποέργου 2
7	5035562	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	7/2/2020	420.000,00	Ομαλή εξέλιξη δημοπράτησης Διαδικασίες διαγωνισμού: Στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η απόφαση κατακύρωσης προσδιορίζεται έως τέλος Ιουνίου 2020.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΥΠΟΕΡΓΟ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜ.ΔΑΠ.ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Παρατηρήσεις ως προς την υλοποίηση
8	5036165	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕΩΝ	1	Στερέωση-αποκατάσταση & ανάδειξη των χερσαίων καταλοίπων του αρχαίου λιμένα των Κεγχρεών	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ)	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	30/9/2019	553.900,00	Ομαλή εξέλιξη αυτεπιστασίας Ομαλή εξέλιξη: Δημοσίευση 15/05/20 η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού. Η πρόσληψη προσωπικού και η έναρξη εργασιών αναμένεται έως 30/06/2020.
	5036165	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕΩΝ	2	Προστασία & ανάδειξη των εναλίων αρχαιοτήτων του αρχαίου λιμένα Κεγχρεών	ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	30/9/2019	165.900,00	Εκδοση ΥΑ Αυτεπιστασίας.
9	5037458	Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας	2	Ανοιχτός, τακτικός διαγωνισμός για την ενοικίαση ικρωμάτων στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	24/7/2020	100.000,00	Επιτάχυνση διαδικασιών δημοπράτησης/ανάθεσης Η υποβολή αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης αναμένεται έως 31/05/2020.
	5037458	Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας	1	Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	27/9/2019	650.000,00	Επιτάχυνση διαδικασιών υλοποίησης Η δημοσίευση Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού, συνοπτικών Διαγωνισμοί για συμβάσεις προμηθειών υλικών αναμένεται έως 30/05. Η πρόσληψη προσωπικού και η έναρξη εργασιών αναμένεται έως 30/06. Οι συμβάσεις προμηθειών αναμένονται εντός Ιουλίου '20.
10	5037883	ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	1	ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	6/1/2020	1.270.000,00	Ομαλή εξέλιξη δημοπράτησης Διαδικασίες διαγωνισμού: Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 22 Μαΐου 2020.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	A/A ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΥΠΟΕΡΓΟ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜ.ΔΑΠ.ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Παρατηρήσεις ως προς την υλοποίηση
11	5041699	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΤΑΛΑ (ΛΑΦ ΣΠΑΡΤΗΣ)	1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ « ΜΑΤΑΛΑ» (ΛΑΦ ΣΠΑΡΤΗΣ)	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤ. ΙΟΝΙΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	28/1/2020	402.637,00	επιτάχυνση διαδικασιών δημοπράτησης Εχει αποσταλεί από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Τεχνικών Έργων Δυτ Ελλάδος Πελοποννήσου & Νοτ. Ιονίου στην Περιφέρεια Πελά/σου και το Περ. Ταμείο το τελικό σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. Εκτιμώμενη ημ/νία ολοκλήρωσης υπογραφών Προγραμματικής Σύμβασης: έως 15/06. Εκτιμώμενη ημ/νία υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης: 30/06/2020.
12	5041756	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	31/1/2020	2.775.000,00	επιτάχυνση διαδικασιών δημοπράτησης Εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης Δημοπράτησης έως τέλος Μαΐου 2020. Εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών έως 15/06/2020.
	5041756	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	2	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	31/7/2020	222.970,00	Υπό έκδοση η Υπ.Απόφαση αυτεπιστασίας αρχαιολογίας.
13	5041772	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΙΒΙΤΣΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	27/9/2019	300.000,00	Ομαλή εξέλιξη υλοποίησης Ομαλή εξέλιξη: Ανασκαφικές εργασίες στο ανατολικό/ νοτιοανατολικό & βορειοανατολικό τμήμα του καθολικού, εργασίες ανάκτησης βορειοανατολικού τμήματος καθολικού (ποσοστό προόδου φυσικού αντικειμ. ~7%)
14	5047035	Στερέωση βραχωδών πρηνών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας	1	Στερέωση βραχωδών πρηνών και θεμελίωσης των τειχών του Κάστρου Κυπαρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	1/6/2020	1.565.712,71	Ομαλή εξέλιξη δημοπράτησης Διαδικασίες ανοικτού διαγωνισμού: Δημοσίευση διαγωνισμού: 13/05/2020, λήξη υποβολής προσφορών: 27-05-2020, αποσφράγιση: 02-06-2020

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΥΠΟΕΡΓΟ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜ.ΔΑΠ.ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Παρατηρήσεις ως προς την υλοποίηση
15	5048167	ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	1	ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	25/6/2020	2.500.000,00	<p>επιτάχυνση διαδικασιών δημοπράτησης</p> <p>Υποβολή αιτήματος προέγκρισης τευχών δημοπράτησης έως 31/05/2020</p>

20.871.819,71